

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	982387/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO	Construção da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO	1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção da Praça Pública Municipal	412.372,34	% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.707,86	% Período:	31,80%	32,81%	35,39%									
1.2.	(PAVIMENTAÇÃO)	102.272,41	% Período:	100,00%											
1.3.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	58.373,67	% Período:	100,00%											
1.4.	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)	1.791,96	% Período:			100,00%									
1.5.	(PAISAGISMO)	36.623,01	% Período:			100,00%									
1.6.	(PARQUINHO)	27.715,76	% Período:			100,00%									
1.7.	(OUIOSQUE)	171.017,89	% Período:	12,73%	77,08%	10,18%									
1.8.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	10.869,78	% Período:	31,00%	32,00%	37,00%									

Total: R\$ 412.372,34

Período:	Repasso:	125.920,36	129.932,00	140.147,64											
	Contrapartida:	5.206,09	5.371,94	5.794,31											
	Outros:	-	-	-											
	%:	31,80%	32,81%	35,39%											
	Investimento:	131.126,45	135.303,94	145.941,95											
	Repasso:	125.920,36	255.852,36	396.000,00											
	Contrapartida:	5.206,09	10.578,03	16.372,34											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	131.126,45	266.430,39	412.372,34											
	Administração Local:	31,00%	63,00%	100,00%											

ANGICOTO
Local
Data sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: TO20250608013

Assinado de forma digital por Marcos Oliveira da Silva:01461164109
9

CLEOFAN BARBOSA
LIMA:49848151168

Assinado de forma digital por CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168
Dados: 2025.12.15 10:39:17 -03'00'